Dagfesting: 3. mars 2014

TN BYGGING HEIÐAVEGUR 21, POSTSMOGA 189, FO- 480 SALTANGARÁ

Tíðarætlan " Nýtt Missiónshús á Strondum " 03.03.2014 - 01.04.2015

2014 | 2015

Pos.:	Vika: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.0	**Byggiplass**
0.0.1	Tilrygging av byggiplássi
0.0.2	Rakstur í byggitiðini
0.0.3	Avrygging
1.1	**Grundstykki**
1.1.1	Grótfylla at veita og útleggja
1.1.2	Skildur skervur 16/32 at bygn.
1.1.3	Nevagrót
1.1.4	Grovplanering skervur 16/32
1.1.5	Fínplanering skervur 8-16
1.1.6	Óskildur skervur ÓS 0-75
1.1.7	Moldskráar
1.1.8	Planer. omaná verandi grótf.
1.3	**Nýbygningur**
1.3.1.1	Lev. + mont. Fóring á betongútvegg
1.3.1.2	Durur: lev./mont. Fóring á betongútvegg
1.3.1.3	Lev. / mont. Límdragara í møn
1.3.1.4	Lev. / mont. Sperrur v.m.
1.3.1.5	Lev. / mont. Takuppbygnaður
1.3.1.6	Durur, stálsúla og dragari
1.3.1.7	Durur, tak og stern v.m.
1.3.1.8	Lev. / mont. Takrennuniðurløbum
1.3.1.9	Lev. mont. Vindeygu
1.3.1.10	Lev. / mont gummífuga á innsíðu
1.3.1.11	Lev. / mont. Úthurðar
1.3.1.12	Veitna og ísetan av skjótihurðum
1.3.1.13	Veitna og ísetan av glasveggi
1.3.1.14	Lev. / mont. tilsetn. um vind./hurðar uttan
1.3.1.15	Lev. / mon.t inndekn. á múrkrúnu
1.3.1.16	Lev. mont. Elefantrist við inngongd
1.3.1.17	Lev. mont. Takhettur samb. beskriv.
1.3.1.18	Blowerdoor test
1.4	**Regn- og spillivatn**
1.4.1	PVC-s rør Ø 110
1.4.2	PVC-s rør Ø 160
1.4.3	PVC-s rør Ø 200
1.4.4	PVC drænrør Ø 80
1.4.5	Ø315 PVC -reinsibrunnar í vegi
1.4.6	Ø315 PVC Vegristbrunnar
1.4.7	Ø200 PVC takrennubrunnar
1.4.8	Rottangi
1.4.9	PVC-s rør til jarðhitarør
1.4.10	Rør / á undan bygdavegnum
1.4.11	Vatnleiðing
1.4.12	EL - innleggingarkaðal
3.0	**Betongarbeiðið**
3.0.1	Gólv á lendi
3.0.2	Gólv á lendi í durum
3.0.3	Fundamentir undir út- og innvegg.
3.0.4	Punktfundamentir undir stálsúlum
3.0.5	Betongútveggir, t = 250 mm
3.0.6	Betongútveg. í durinum, t = 200 mm
3.0.7	Betonginnveggir, t = 200 mm
3.0.8	Dekkelementir PX 27 og PX 22
3.0.9	Yvirbetong á dekkelementum
3.0.10	Betonggarður úti í lendi t = 200 mm
3.0.11	Betongtrappa úti í lendi norðanfyri
3.0.12	Potentialútlíkning.
3.0.13	Vinkuljarn undir elementir
3.0.14	Bjálving betongveggir undir jørð.